

ELENCO APPALTI OPERE PUBBLICHE IN CORSO E AFFIDATE (AGGIORNAMENTO AL 30/06/2017)

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE € Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %	Aggiudic. definitiva	Contratto	Sub- appalto/ affido	Sub- appalto/ affido	1° sal Iva inclusa	Collaudo finale
SISTEMAZIONE DEL PARCO ATTREZZATO DI CERVASCA	2017	IN CORSO DI PROGETTO	75.000,00								
IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA EINAUDI VIA CIRCONVALLAZIONE	2017	IN CORSO DI PROGETTO	30.000,00								
AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZIONALE	2017	IN CORSO DI PROGETTO	15.000,00								
SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA COMUNALE	2017	IN CORSO DI PROGETTO	25.000,00								
RIPRISTINI BITUMATURE STRADALI	2017	NORDICA COSTRUZIONI SRL 19/07/2017	63736,50	40							
RISTRUTTURAZIONE DLE TETTO DELLA SEDE COMUNALE	2017	IN CORSO DI PROGETTO	230.000,00								
FORNITURA ATTREZZATURE E PAVIMENTAZIONI PER I PARCHI GIOCHI FRAZ. SAN DEFENDENTE E SAN BERNARDO	2016	LA LUCERNA S.A.S. - CUNEO	29.432,84	120	100%	15/12/2016	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	-	-		23/06/2017 SALDO 29.432,84
REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE NELL'AREA SERVIZI DI CERVASCA CAPOLUOGO	2016	DARDANELLI ANTONIO S.R.L. Borgo San Dalmazzo	62.229,03	40	100%	10/11/2016	07/12/2016	--	--	21/04/2017 24.200,00 12/05/2017 23.100,00	04/07/2017 8.808,14
REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE	2016	Musso Impianti s.r.l. Beinette	18399,21	40	100%	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	--	--	--	22/11/2016 Saldo 18.399,21
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA STRUTTURA RICETTIVA IN LOC. PRATO GAUDINO	2016	SAVEC s.r.l. cuneo	8.418,00	100	100%	14/07/2016	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	--	--	--	25/10/2016 Saldo 8418,00
RIPRISTINO BITUMATURE STRADE COMUNALI ANNO 2016	2016	TOMATIS GIACOMO s.r.l. Caraglio	72.297,51	40	100%	29/07/2016	14/09/2016	BORGO SEGNALETI CA 06/10/2016	--	28/10/2016 64.660,00	13/12/2016 SALDO 7.534,32

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MISTRAL	2016	EDIL SCAVI - CUNEO	57.132,66	60	100%	04/08/2016	28/09/2016	GRANDA EDILE 01/10/2016	--	07/11/2016 50630,00	ATTO SOTTOMISSIO NE VARIANTE 8694,18 04/11/2016 13/12/2016 SALDO 5833,06
RIFACIMENTO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO	2016	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA - Borgo San Dalmazzo	36.956,85	30	100%	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	--	--	--	02/12/2016 Saldo 36.956,85
MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ECONDARIA DI CERVASCA	2016	CORNAGLIA Caraglio	65.734,51	60	100%	04/08/2016	14/09/2016	--	--	59.170,00	13/12/2016 SALDO 6556,77
RECUPERO DI MAGAZZINI COMUNALI E TRASFORMAZIONE IN BIBLIOTECA	2015	EDILIZIA GENERALE SRL 05991530964 Trezzano sul Naviglio	201.400,21	360	95%	02/11/2015	23/11/2015	EDILE G.B. di Gamba Igor s.a.s. 11/01/2016	BAUDINO Armando 15/03/2016 D,M, di minet-TERMOSE RVICE di Dottorello 13/04/2016	1° SAL 69.622,30 09/03/2016 2° SAL 67.100,00 21/04/2016 3° SAL 39.600,00 4° SAL 41.343,50 5°SAL 34.100,00	ATTO DI SOTTOMISSIO NE 02/11/2016 34.923,34 Saldo finale 8.200,05 03/02/2017
STABILIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCARPATA STRADALE IN VIA DELLE SORGENTI	2015	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L.	60.681,46	60	100%	20/01/2016	13/04/2016	GE.LA.MO. S.R.L. 16/05/2016	-	1° SAL 48.400,00 20/06/2016	Approvazione contabilita finale 12281,46
RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA RESIDENZA ASSISTENZIALE PER ANZIANI	2015	Progetto esecutivo approvato in data 30/10/2015 428.576,02 spesa da inserire nel nuovo appalto di gestione residenza socio assistenziale	A CARICO DELLA DITTA PUNTOSERVIC E SRL								
RECUPERO E RICONVERSIONE DI FABBRICATO EX BOCCIOFILA PER RICAVARE LOCALI DA ADIBIRE AI FINI PROMOZ. SPAZIO GIOVANI E MENSA SCOLASTICA	2015	MARELLI COSTRUZIONI SRL – 02267250047 MONDOVÌ	132.962,25	120	100%	02/11/2015	23/12/2015	ZUNINO ALDO 05/02/2016 ROZZO PRIMO E FIGLIO 05/02/2016	affidamenti FRATELLI Racca - 22/02/2016 TOMATIS MARINO 14/03/2016 COSMETS LPI SRL 13/04/2016 BARALE DECORAZ IONI 13/04/2016	1° SAL 68.200,00 02/03/2016 2° SAL 69.300,00 09/05/2016	Approvazione contabilità finale 15/09/2016 8.759,25
BITUMATURE STRADE ANNO 2014	2014	TOMATIS GIACOMO s.r.l.	32.334,05	30	100	23/09/2014	03/11/2014			30813,18 12/12/2014	Approvazione contabilità finale 18/02/2015
SISTEMAZIONE		IDROTERM di	16.824,89	40	100	23/09/2014	13/10/2014				Approvazione

IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA SCUOLE	2014	ALLEGRI - Cuneo									contabilità finale 18/12/2014
MESSA IN SICUREZZA VIA DELLE SORGENTI	2014	Gondolo Angelo	4.800,00	30	100	14/05/2014					Approvazione contabilità finale 11/06/2014
BEACH VOLLEY AREA ATTREZZATA CERVASCA	2014	DARDANELLI Antonio – Borgo s.dalmazzo	4.861,37	20	100	26/03/2014					Approvazione contabilità finale 04/07/2014
SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA S.CROCE	2014	CUNYSPORT - CUNEO	23.309,70	45	100	02/07/2014	18/07/2014				Approvazione contabilità finale 30/10/2014
RISTRUTTURAZIONE CIMITERI COMUNALI	2012	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO	58.848,00	60	100	27/05/2014	16/07/2014	22/07/2014	22/07/14	47800,00 30/09/2014	Approvazione contabilità finale 11/11/2014
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI CALORE SCUOLA CERVASCA	2014	IDROTERM di ALLEGRI - Cuneo	54.103,63	60	100	21/05/2014	16/07/2014			22041,96 13/08/2014	Approvazione contabilità finale 09/12/2014
SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA CIAN IN FRAZ. SAN BERNARDO	2013	SMT. Di Giordano Dario & c. snc – Cuneo	23.659,02	30	100	24/10/2013	20/11/2013			19520,00 10/12/2013	Approvazione contabilità 18/07/2014
CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE VIA DELLA Villa : regimentazione acque di percolazione piovana	2013	PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - Roccavione	29.193,44	30	100	11/07/2013	23/09/2013			27.275,17 28/10/13	Approvazione contabilità 13/12/2013
SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA AL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	2013	TOMATIS GIACOMO s.r.l. Caraglio	16.571,82	25	100	24/09/2013				14190,00 10/12/2013	Approvazione contabilità 22/05/2014
BITUMATURE STRADE ANNO 2012	2012	PREVE COSTRUZIONI S.p.A. - Roccavione	38.180,16	30	100						Approvata contabilità 13/02/2013
REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI INTERNI DLE NUOVO MAGAZZINO	2012	INEMAR INEMAR Borgo S.Dalmazzo	42.568,68	60	100			f.Ili MANDRILE 12/11/12	G & D. di Galfrè 12/11/12	37.950,00	Approvazione contabilità finale 17/04/2013
COSTRUZIONE MARCIAPIEDI ANNO 2012	2012	SMT. Di Giordano Dario & c. snc - Cuneo	70.180,05	60	100	12/10/2012	25/09/2013	Consorzio PAVESMAC pose 17/10/2013		66.246,00 27/11/2013	Approvazione contabilità finale 28/02/2014
AMPLIAMENTO STRUTTURE RICREATIVA FRAZ. SAN DEFENDENTE	2012	Giraud Costruzioni s.n.c. di Giraud Marco & c.	21.780,00	60	100	22/11/2012	02/10/2013	TAO srl- VIGNOLO 26/11/2013		20350,00 13/12/2013	Approvazione contabilità finale 28/02/2014
SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA ROMA ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE	2012	DARDANELLI Antonio s.r.l.– Borgo S.Dalmazzo	16.087,00	30	100	29/08/2013	09/10/2013	Consorzio PAVESMAC POSE 30/10/2013		14.518,00 27/11/2013	Approvazione contabilità finale 28/02/2014
SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA ROMA BITUMATURA	2012	PREVE COSTRUZIONI S.p.A. – Roccavione	3.050,00	20	100	31/10/2013					Approvazione contabilità finale 27/11/2013
RISTRUTTURAZIONE DI	2012	CESANO FABRIZIO Dronero	22.887,00		100	29/08/2013	12/09/2013			21.716,00 07/11/2013	Approvazione contabilità finale

[illegible]