

ELENCO APPALTI OPERE PUBBLICHE IN CORSO E AFFIDATE (AGGIORNAMENTO AL 30/06/2018)

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE € Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %	Aggiudic. definitiva	Contratto	Sub- appalto/ affido	Sub- appalto/ affido	1° sal Iva inclusa	Collaudo finale
RISTRUTTURAZIONE ACLI SAN BERNARDO	2018	PROGETTAZIONE IN CORSO									
RIPRISTINI STRADALI	2018	PROGETTAZIONE IN CORSO									
COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERO SAN MICHELE	2018	CESANO FABRIZIO - DRONERO									
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI CERVASCA	2018	CORNAGLIA - CARAGLIO	49.620,00	95	10%	14/05/2018	11/06/2018	MA DECORAZI ONI S.R.L.			
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO FABBRICATO DI SAN DEFENDENTE	2018	ISCOBE S.R.L. – B.S.DALMAZZO	4.176,11	45	0%	13/06/2018					
AMPLIAMENTO IMPIANTO VIEDEOSORVEGLIANZA - INFRASTRUTTURE	2018	CHIOTTI PRAKAN S.N.C. - DRONERO	7.279,20	25	100%	24/05/2018	05/06/2018				31/07/2018
AMPLIAMENTO IMPIANTO VIEDEOSORVEGLIANZA -	2018	TECNOWORD - CUNEO	38.158,50	60	100%	24/05/2018	07/06/2018				
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DEI QUADRI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	TAO s.r.l. - VIGNOLO	15.537,90	60	70%	20/04/2018	18/05/2018				
MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO PALESTRA CERVASCA	2018	CUNYFIRE SERVICE – CUNEO	39.307,50	30							
IMPIANTO DI RILEVAZIONE DEI FUMI PER LA PALESTRA DI CERVASCA	2018	CUNYFIRE SERVICE- CUNEO	8.700,00	30							
SISTEMAZIONE DEL PARCO ATTREZZATO DI CERVASCA	2017	BAUDINO Emilio &. C srl	68.405,66	80	30%	21/11/2017	15/01/2018		QIRA BLERIM	20/07/2018 31.176,53	
MANUTENZIONE DIFESE SPONDALI LONGITUDINALI SUL RIO MORTESINO	2017	IN CORSO DI PROGETTAZIONE	143000,00 COMUNE 13.000, UNIONE 130.000,00								

IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA EINAUDI VIA CIRCONVALLAZIONE	2017	IAMEP – borgo s.dalmazzo SIBESTAR srl – Torre Boldone	33.770,00	20	100%	12/09/2017	13/10/2017				33.770,66 20/11/2017 Approvazione dell Contabilità finale
AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZIONALE	2017	MUSSO IMPIANTI s.r.l. - Beinette	7.568,00	40	100%	06/06/2017	16/06/2017				7.568,00 0108/2017 Approvazione della contabilità finale
SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA COMUNALE	2017	Termotecnica di ALLEGRI - Cuneo	21.918,92	30	99%	04/09/2017	28/09/2017			21.163,00	Approvazione contabilità finale
RIPRISTINI BITUMATURE STRADALI	2017	NORDICA COSTRUZIONI SRL - Demonte	63.736,50	40	100%	16/06/2017	19/07/2017			57.000,00 06/07/2017	6.704,90 25/10/2017 Approvazione della contabilità finale
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO VARCHI CERVASCA CAPOLUOGO	2017	TECNO WORLD GROUP s.r.l. CUNEO	24.441,19	90	100%	23/01/2017	23/01/2017			19.600,00 24/03/2017	4.841,19 30/09/2017
REALIZZAZIONE DELLA LINEA VITA SULLA COPERTURA DEL TETTO RSA	2017	IGICO s.a.s. - Cuneo	12.757,49	80		22/08/2017	28/09/2017				Approvazione contabilità finale 12.757,48
RISTRUTTURAZIONE DLE TETTO DELLA SEDE COMUNALE	2017	EUROTEC s.c.a.l. - Savigliano	155.114,85			17/07/2018					
FORNITURA ATTREZZATURE E PAVIMENTAZIONI PER I PARCHI GIOCHI FRAZ. SAN DEFENDENTE E SAN BERNARDO	2016	LA LUCERNA S.A.S. - CUNEO	29.432,84	120	100%	15/12/2016	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	-	-		23/06/2017 SALDO 29.432,84 Approvazione della contabilità finale
REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE NELL'AREA SERVIZI DI CERVASCA CAPOLUOGO	2016	DARDANELLI ANTONIO S.R.L. Borgo San Dalmazzo	62.229,03	40	100%	10/11/2016	07/12/2016	--	--	21/04/2017 24.200,00 12/05/2017 23.100,00	04/07/2017 8.808,14 Approvazione della contabilità finale
REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE	2016	Musso Impianti s.r.l. Beinette	18399,21	40	100%	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	--	--	--	22/11/2016 Saldo 18.399,21 Approvazione della contabilità finale
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA STRUTTURA RICETTIVA IN LOC. PRATO GAUDINO	2016	SAVEC s.r.l. cuneo	8.418,00	100	100%	14/07/2016	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	--	--	--	25/10/2016 Saldo 8418,00 Approvazione della contabilità finale
RIPRISTINO	2016	TOMATIS	72.297,51	40	100%	29/07/2016	14/09/2016	BORGO	--	28/10/2016	13/12/2016

BITUMATURE STRADE COMUNALI ANNO 2016		GIACOMO s.r.l. Caraglio						SEGNALETI CA 06/10/2016		64.660,00	SALDO 7.534,32 Approvazione della contabilità finale
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MISTRAL	2016	EDIL SCAVI - CUNEO	57.132,66	60	100%	04/08/2016	28/09/2016	GRANDA EDILE 01/10/2016	--	07/11/2016 50630,00	ATTO SOTTOMISSIO NE VARIANTE 8694,18 04/11/2016 13/12/2016 SALDO 5833,06 Approvazione della contabilità finale
RIFACIMENTO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO	2016	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA - Borgo San Dalmazzo	36.956,85	30	100%	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	--	--	--	02/12/2016 Saldo 36.956,85 Approvazione della contabilità finale
MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CERVASCA	2016	CORNAGLIA Caraglio	65.734,51	60	100%	04/08/2016	14/09/2016	--	--	59.170,00	13/12/2016 SALDO 6556,77 Approvazione della contabilità finale
RECUPERO DI MAGAZZINI COMUNALI E TRASFORMAZIONE IN BIBLIOTECA	2015	EDILIZIA GENERALE SRL 05991530964 Trezzano sul Naviglio	201.400,21	360	95%	02/11/2015	23/11/2015	EDILE G.B. di Gamba Igor s.a.s. 11/01/2016	BAUDINO Armando 15/03/2016 D,M, di minet- TERMOSE RVICE di Dottorello 13/04/2016	1° SAL 69.622,30 09/03/2016 2° SAL 67.100,00 21/04/2016 3° SAL 39.600,00 4° SAL 41.343,50 5°SAL 34.100,00	ATTO DI SOTTOMISSIO NE 02/11/2016 34.923,34 Saldo finale 8.200,05 03/02/2017 Approvazione contabilità finale
STABILIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCARPATA STRADALE IN VIA DELLE SORGENTI	2015	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L.	60.681,46	60	100%	20/01/2016	13/04/2016	GE.LA.MO. S.R.L. 16/05/2016	-	1° SAL 48.400,00 20/06/2016	Approvazione contabilita finale 12281,46
RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA RESIDENZA ASSISTENZIALE PER ANZIANI	2015	Progetto esecutivo approvato in data 30/10/2015 428.576,02 spesa da inserire nel nuovo appalto di gestione residenza socio assistenziale	A CARICO DELLA DITTA PUNTOSERVIC E SRL								
RECUPERO E RICONVERSIONE DI FABBRICATO EX BOCCIOFILA PER RICAVARE LOCALI DA ADIBIRE AI FINI PROMOZ. SPAZIO	2015	MARELLI COSTRUZIONI SRL – 02267250047 MONDOVÌ	132.962,25	120	100%	02/11/2015	23/12/2015	ZUNINO ALDO 05/02/2016 ROZZO PRIMO E FIGLIO 05/02/2016	affidamenti FRATELLI Racca - 22/02/2016 TOMATIS MARINO 14/03/2016	1° SAL 68.200,00 02/03/2016 2° SAL 69.300,00 09/05/2016	Approvazione contabilità finale 15/09/2016 8.759,25

GIOVANI E MENSA SCOLASTICA									COSMETS LPI SRL 13/04/2016 BARALE DECORAZIONI 13/04/2016		
BITUMATURE STRADE ANNO 2014	2014	TOMATIS GIACOMO s.r.l.	32.334,05	30	100	23/09/2014	03/11/2014			30813,18 12/12/2014	Approvazione contabilità finale 18/02/2015
SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA SCUOLE	2014	IDROTERM di ALLEGRI - Cuneo	16.824,89	40	100	23/09/2014	13/10/2014				Approvazione contabilità finale 18/12/2014
MESSA IN SICUREZZA VIA DELLE SORGENTI	2014	Gondolo Angelo	4.800,00	30	100	14/05/2014					Approvazione contabilità finale 11/06/2014
BEACH VOLLEY AREA ATTREZZATA CERVASCA	2014	DARDANELLI Antonio – Borgo s.dalmazzo	4.861,37	20	100	26/03/2014					Approvazione contabilità finale 04/07/2014
SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA S.CROCE	2014	CUNYSPORT - CUNEO	23.309,70	45	100	02/07/2014	18/07/2014				Approvazione contabilità finale 30/10/2014
RISTRUTTURAZIONE CIMITERI COMUNALI	2012	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO	58.848,00	60	100	27/05/2014	16/07/2014	22/07/2014	22/07/14	47800,00 30/09/2014	Approvazione contabilità finale 11/11/2014
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI CALORE SCUOLA CERVASCA	2014	IDROTERM di ALLEGRI - Cuneo	54.103,63	60	100	21/05/2014	16/07/2014			22041,96 13/08/2014	Approvazione contabilità finale 09/12/2014
SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA CIAN IN FRAZ. SAN BERNARDO	2013	SMT. Di Giordano Dario & c. snc – Cuneo	23.659,02	30	100	24/10/2013	20/11/2013			19520,00 10/12/2013	Approvazione contabilità 18/07/2014
CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE VIA DELLA Villa : regimentazione acque di percolazione piovana	2013	PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - Roccavione	29.193,44	30	100	11/07/2013	23/09/2013			27.275,17 28/10/13	Approvazione contabilità 13/12/2013
SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA AL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	2013	TOMATIS GIACOMO s.r.l. Caraglio	16.571,82	25	100	24/09/2013				14190,00 10/12/2013	Approvazione contabilità 22/05/2014
BITUMATURE STRADE ANNO 2012	2012	PREVE COSTRUZIONI S.p.A. - Roccavione	38.180,16	30	100						Approvata contabilità 13/02/2013
REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI INTERNI DLE NUOVO MAGAZZINO	2012	INEMAR INEMAR Borgo S.Dalmazzo	42.568,68	60	100			f.lli MANDRILE 12/11/12	G & D. di Galfrè 12/11/12	37.950,00	Approvazione contabilità finale 17/04/2013
COSTRUZIONE MARCIAPIEDI ANNO 2012	2012	SMT. Di Giordano Dario & c. snc - Cuneo	70.180,05	60	100	12/10/2012	25/09/2013	Consorzio PAVESMAC pose 17/10/2013		66.246,00 27/11/2013	Approvazione contabilità finale 28/02/2014
AMPLIAMENTO STRUTTURE RICREATIVA FRAZ. SAN	2012	Giraud Costruzioni s.n.c. di Giraud Marco & c.	21.780,00	60	100	22/11/2012	02/10/2013	TAO srl- VIGNOLO 26/11/2013		20350,00 13/12/2013	Approvazione contabilità finale 28/02/2014

[illegible]