

ELENCO APPALTI OPERE PUBBLICHE IN CORSO E AFFIDATE (AGGIORNAMENTO AL 30/06/2021)

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %	Aggiudic. definitiva	Contratto	Sub- appalto/ affido	Sub- appalto/ affido	1° sal Iva inclusa	Collaudo finale
Sostituzione del generatore di calore dell centro disabili ex Cascina i Pellegrino	2021	Progetto in corso									
Sostituzione dei generatori di calore della residenza assistenziale per anziani	2021	Progetto in corso									
Realizzazione di un punto panoramico presso il santuario di Madonna degli Alpini	2021	Appalto 2022	9.775,00								
Consolidamento statico della scala di sicurezza esterna della scuola di Cervasca	2021	Marelli Costruzioni s.r.l. - Mondovì -	23.215,32		1%	Det. 525 del 24/06/21					
"Realizzazione di marciapiedi per la messa in sicurezza di strade - anno 2021".	2021	Bergamino Costruzioni s.r.l. - L	172.018,50		2%	17/06/2021 det, 504					
Sistemazione di un tratto della strada comunale via Martiri della Libertà	2021	Tomatis Giacomo s.r.l.- Caraglio	50.432,052		0%						
Messa in sicurezza antincendio della scuola primaria della frazione San Defendente	2021	Cunyfire - Cuneo	62.744,90		4%	15/06/2021 Det. 493					

Sistemazione della strada comunale via delle Sorgenti e di altre strade della zona pedemontana"	2021	EDILSCAVI s.r.l. Cuneo	89.731,00		3%	10/06/21 det. 484					
"Sostituzione del generatore di calore nella scuola primaria della frazione San Defendente	2021	Idrotermica di Allegri- Cuneo	24.004,30		2%	13/05/2021 Det. 400					
Sistemazione di via Bisalta e via Divis. Cuneense	2020	Arienti s.r.l. – Diano d’Alba	281.935,02		20%	Det. 94 16/02/21		I.C.E.S.I. s.a.s. di Arienti Domenico & C. – Alba det, 423 del 24/05/21			
SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA IN FRAZ. SAN MICHELE	2020	Viglietti Antonio & Figlio s.r.l. - Montanera	85000,45		40%	998 del 07/12/2020 Det. 49 del 28/01/	Rep. 2375 del 10/03/21	Kika ShKelqim - cuneo det. 395 del 10/05/20 21		53.070,00 det. 517 del 23/06/21	
RIFACIMENTO CABLAGGIO DATI E RETE ELETTRICA SEDE COMUNALE	2020	TECNOWORLD - CUNEO	30.221,84		5%	760 del 08/10/2020		Silo s.r.l. – Cuneo det. 51 del 02/02/21			
RIPRISTINO BITUMATURE DI STRADE COMUNALI ANNO 2020	2020	Edilscavi s.r.l. – Cuneo	117127,62		40%	22 del 21/01/2021	Rep.2376 del 10/03/2021			106.750 det. 690 15/09/21	
AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE FRAZ. SANTA CROCE E SAN MICHELE	2020	Newtech informatica s.r.l. Costigliole Asti	23.508,02		100%	109 del 18/02/2021	Rep. 2687 del 23/03/2021				
ADEGUAMENTO ANTICENDIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA DELLA FRAZ. SANTA CROCE	2020	CUNY FIRE SERVICE S.R.L.	27.630,24	60	100%	400 DEL 29/05/2020	a mezzo lettera commercial e				27.630,24 Det.729 01/10/2020 Approvazione contabilità finale
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MOQUETTE SCUOLA INFANZIA CERVASCA	2020	Mollo Armando parquet s.n.c.	19.520,00	30	100%	603 13/08/2020	a mezzo lettera commercial e 13/08/2020				19.520,00 DET.783 del 19/10/2020 Approvazione contabilità finale
RIMOZIONE	2020	Gertosio	1.866,60	15	100%	602	a mezzo				1.866,60

PAVIMENTAZIONE MOQUETTE SCUOLA INFANZIA CERVASCA		Mario- Cervasca				13/08/2020	lettera commercial e 13/08/2020				Det.853 del 04/11/2020 Approvazione contabilità finale
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA BISALTA E VIA DON BODINO	2020	SMT- CUNEO	78.531,88	60	100%	871 10/11/2020	25/01/2021 Rep. 2371				
VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZ. SAN DEFENDENTE E VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO	2020	IPSUM ENGINEERING -	11.590,00	150	98%		a mezzo lettera commercial e 10/04/2020				Approvazione D.G. 01/02/2021
RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DELLA SCUOLA DELLA FRAZIONE SAN DEFENDENTE	2020	SIMMETRICO GROUP S.R.L. - GENOLA	85.024,81	60	100%	545 16/07/2020	21/08/2020 Rep. 2363			54.989,00	30.035,81 84 DEL 09/02/2021 Approvazione contabilità finale
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED INSTALLAZIONE DI GUARD RAIL VIA VIGNOLO	2019	Dardanelli Antonio s.r.l. Borgo San Dalmazzo	69.179,66	60	100%	508 04/07/2019	25/09/2019 Rep. 2331			62.700,00	6.479,66 05/05/2020 348 Approvazione contabilità finale
REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PASSAGGIO PEDONALE DEL PARCO ATTREZZATO	2019	TAO S.N.C. - VIGNOLO	10.447,16	30	100%	/2019 N°727	a mezzo lettera commerciale 28/11/2019				10.447,16 05/11/2020 856 Approvazione contabilità finale
REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI ACCESSO AL CIMITERO	2019	MASSUCCO COSTRUZIONI	80.973,91	60	100%	09/07/2019	19/07/2019 Rep. 2323			71371,07	746 del 02/10/2020 9602,84 Approvazione contabilità finale
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI SAN BERNARDO	2019	COMBA CLAUDIO Cervasca	18.574,50	30	100%	19/12/2019 N°1032	a mezzo lettera commerciale 03/03/2020				18.574,50 584 31/07/2020
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SALA PC	2019	ARMANDO Tiziano Cervasca	2.196,00	30	100%	19/12/2019 N°1037	19/12/2019				2.196,00 Approvazione contabilità finale
FORNITURA DI ARREDO URBANO	2019	METALCO S.R.L.	34.017,04	60	100%	25/10/2019 n° 806	a mezzo lettera commerciale			26.441,86	7.575,18 Approvazione contabilità finale

											03/12/2020
PARCHI GIOCHI	2019	LA LUCERNA	39.112,59		100%	GC 110 22/07/2020	28/10/2019 27/07/2020			34.770,00	4.342,59 09/02/2021 Approvazione contabilità finale
FORNITURA ARREDO : TABELLONI PUBBLICITÀ E NECROLOGI	2019	G.S. srl - Mondovì	17.887,00	60	100%	25/10/2019 N°807	a mezzo lettera commerciale				17887,00 172 del 03/03/21
REALIZZAZIONE DI <u>MARCIAPIEDI Via</u> <u>Vignolo-Via Marconi- Via</u> <u>Caraglio con cambio I.P.</u> <u>a LED</u>	2019	BAUDINO Emilio & C. s.n.c. -	323.574,90	60	100%	23/01/2020 N°70	20/05/2020 Rep. 2354	42.460,00 Musso impianti s.r.l. 524 10/07/20	27830,00 Consor pavesma c 472 del 23/06/20	25300,00	23495,40 95 del 18/02/2021 Approvazione contabilità finale
SOSTITUZIONE CALDAIA CAMPO SPORTIVO CERVASCA	2019	ORBELLO VALTER E PIERFRANCO - Dronero	26.662,30	30	100%	21/02/2019 N°941	04/02/2020 Rep. 982				26.662,30 591 del 31/07/2020 Approvazione contabilità finale
SISTEMAZIONE RECINZIONE CAMPO POLIVALENTE CERVASCA	2019	CUNYSPORT S.N.C. Morozzo	15.373,00	30	100%	12/12/2019 N°991	a mezzo lettera commerciale				15.372,04 03/12/2020 Approvazione contabilità finale
LAVORI DI SOMMA URGENZA VIA PRATO GAUDINO	2019	DARDANELLI ANTONIO S.R.L.	11.201,11	15	100%	03/06/2019	03/06/2019				11201,11 06/09/2019 Approvata contabilità finale
SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA SANTA CROCE	2019	GRANDA IMPIANTI - Caraglio	28.691,12	30	100%	27/08/2019 N° 624	05/11/2019 prot.8600	Orbello Valter e Pierfranc o			25.869,04 Approvazione contabilità 29/01/2020
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA CERVASCA	2019	DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE S.R.L.	176.933,60	90	99%	25/02/2020 N°178	25/05/2020 Rep. 2355	Pagliano Willy 7150,00 490 del 29/06/20	United Group s.r.l. 16.500,00 € 499 del 02/07/20		21.346,00 Det. 194 del 10/03/2021 Approvazione contabilità finale
ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENTAMENTO CORPI ILLUMINANTI	2019	ISCOBE – Borgo S.DALMAZZO	256.503,30	92	0	22/06/2020 N°91	22/01/2021 Rep. 2369				
SISTEMAZIONE STRADA VIA DELLA FILATURA	2019	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	55.774,97	60	100%	14/03/2019 n° 217	05/04/2019 Rep. 2313			17/05/2019 50.270,00	5.504,97 19/07/2019 Approvata contabilità finale
COSTRUZIONE OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO	2019	GASTALDI RUDY - Bernezzo	7.567,23	30	100%	17/10/2019 N° 785	28/10/2019 prot. 8402				7.567,23 Approvazione contabilità

											08/04/2020
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO	2019	GASTALDI RUDY - Bernezzo	43.172,60	60	100%	09/07/2019	26/07/2019 Rep. 2324			07/11/2019 38.660,60	4.512,00 Approvazione contabilità 08/04/2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE eliminazione siepe	2019	GIORGIS ENRICO - Caraglio	6.684,50	30	100%	07/06/2019 N°448	25/07/2019 prot. 6081				6.684,50 28/11/2019 Approvata contabilità finale
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE INGRESSI SCUOLA CERVASCA	2019	BIARESE S.R.L. CUNEO	12.297,60	30	100	07/06/2019	11/06/2019 prot. 5757				12297,60 19/09/2019 Approvata contabilità finale
VERIFICA SISMICA SCUOLA SANTA CROCE	2019	LERDA ING. GUIDO	14.375,50	210	98%		18/02/20190 prot. 1442				Approvazione G.C. 21/02/2021
RIPRISTINO BITUMATURE VIA RIVETTA	2019	SOMOTER S.R.L.	121.707,20	60	100%	29/08/2019	23/09/2019 Rep. 2330	EDILSCA VI S.R.L.		24/09/2019 107.360,00	14.347,20 16/12/2019 Approvazione contabilità finale
SISTEMAZIONE STRADALI E ADEGUAMENTO IP IN FRAZ. SANTA CROCE – OPERE STRADALI	2018	Q.M.C. S.N.C. CEVA	239.661,64	137	100%	13/12/2018	25/01/2019 REP. 2181			134.200,00 17/07/2019 94.600,00 04/09/2019	10.861,98 30/10/2019 Approvazione della contabilità finale
SISTEMAZIONE STRADALI E ADEGUAMENTO IP IN FRAZ. SANTA CROCE – ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	TAO S.R.L. - VIGNOLO	51.750,16	43	100%	27/12/2018	22/03/2019 REP. 2312			45.100,00 17/07/2019	6.650,16 19/11/2019 Approvazione contabilità finale
SISTEMAZIONE DELLE FACCIAE DELLA SEDE COMUNALE	2018	CITTADINO DENIS - BERNEZZO	32.403,20	45	100%	13/12/2018	28/03/2019 prot. 2505				32.403,20 19/05/2019 Approvazione contabilità finale
SISTEMAZIONE DEL PARCO ATTREZZATO (OP COMPLEMENTARI IMPAINTO ELETTRICO ANFITEATRO)	2018	TAO S.R.L. - VIGNOLO	3.559,61	40	100%	06/11/2018	06/03/2019 prot.1872				3.625,49 19/06/2019 Approvazione contabilità finale
COMPLETAMENTO DEL L PARCO ATTREZZATO	2018	BAUDINO	20.791,24	40	100%	06/11/2018	26/11/2018. 556				20791,15 19/06/2019 Approvazione contabilità finale
RISTRUTTURAZIONE ACLI SAN BERNARDO	2018	RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO opere edili - TAO S.R.L. impianti	28.240,73 2.379,30	60	100%	09/11/2018 08/11/2018	18/12/2018 prot. 9390 29/03/2019				28.240,73 19/06/2019 7.184,21 19/07/2019

		CAULA PAOLO opere termiche	6.549,61			08/11/2018	21/12/2018				6.549,61 19/06/2019
RIPRISTINI STRADALI	2018	S.A.M.S.P.A.- MONFORTE D'ALBA	70.870,59	40	100%	06/11/2018	05/12/2018	Consorzi o Cuneo Strade - Cuneo			Approvazione contabilità finale
INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI VIA VIGNOLO (op. compl. Bitumature)	2018	5B DI BARBER ROBERTO s.n.c. VILLANOVA M.Vì	1.205,99	10	100%	19/12/2018	---				Approvazione contabilità finale
COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERO SAN MICHELE	2018	CESANO FABRIZIO - DRONERO	46.926,98	90	100%	12/07/2018	22/08/2018			24/10/2018 37.985,00	Approvazione contabilità finale
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI CERVASCA	2018	CORNAGLIA - CARAGLIO	60.536,40	95	100%	14/05/2018	11/06/2018	MA DECORA ZIONI S.R.L. 8.540,00		24/09/2018 59.780,00	756,40 Approvazione contabilità finale
SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA DELL'INFANZIA (op. compl. Manutenzione straordin)	2018	MONDINO S.R.L.	7.171,16	15	100%	25/10/2018	27/11/2018				7.171,16 Approvazione contabilità finale
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO FABBRICATO DI SAN DEFENDENTE	2018	ISCOBE S.R.L. – B.S.DALMAZZO	59094,85	45	100%	13/06/2018	22/08/2018				5094,85 20/11/2018 Approvazione contabilità finale
AMPLIAMENTO IMPIANTO VIEDEOSORVEGLIANZA - INFRASTRUTTURE	2018	CHIOTTI PRAKAN S.N.C. - DRONERO	7.279,20	25	100%	24/05/2018	05/06/2018				31/07/2018 Approvazione contabilità finale
AMPLIAMENTO IMPIANTO VIEDEOSORVEGLIANZA -	2018	TECNOWORD - CUNEO	38.158,50	60	100%	24/05/2018	07/06/2018				46.553,37 09/10/2018 Approvazione contabilità finale
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DEI QUADRI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	TAO s.r.l. - VIGNOLO	15.537,90	60	100%	20/04/2018	18/05/2018				18.959,24 13/09/2018 Approvazione contabilità finale
MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO PALESTRA CERVASCA	2018	CUNYFIRE SERVICE – CUNEO	47.955,15	30	100%	02/07/2018	11/07/2018				47.955,15 09/10/2018 Approvazione contabilità finale
IMPIANTO DI RILEVAZIONE DEI FUMI PER LA PALESTRA DI	2018	CUNYFIRE SERVICE- CUNEO	10.614,00	30	100%	09/07/2018	09/07/2018				10.614,00 14/09/2018 Approvazione

CERVASCA											contabilità finale
SIGILLATURA DEI GIUNTI DEI TEGOLI DEL SOFFITTO DELLA PALESTRA DI CERVASCA	2018	CUNYFIRE SERVICE- CUNEO	10.150,40	30	100%	24/07/2018	23/08/2018				10.150,00 14/09/2018 Approvazione contabilità finale
SISTEMAZIONE DEL PARCO ATTREZZATO DI CERVASCA	2017	BAUDINO Emilio &. C srl	68.405,66	80	100%	21/11/2017	15/01/2018		QIRA BLERIM	20/07/2018 34.100,00 13/09/2018 35.200,00	6594,05 19/06/2019 Approvazione contabilità finale
MANUTENZIONE DIFESE SPONDALI LONGITUDINALI SUL RIO MORTESINO	2017	NUOVA IDRO SRL - FOSSANO	143000,00 COMUNE 13.000, UNIONE 130.000,00	90	100%						Approvazione contabilità finale 2019
IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA EINAUDI VIA CIRCONVALLAZIONE	2017	IAMEP – borgo s.dalmazzo SIBESTAR srl – Torre Boldone	33.770,00	20	100%	12/09/2017	13/10/2017				33.770,66 20/11/2017 Approvazione dell Contabilità finale
AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZIONALE	2017	MUSSO IMPIANTI s.r.l. -Beinette	7.568,00	40	100%	06/06/2017	16/06/2017				7.568,00 0108/2017 Approvazione della contabilità finale
SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA COMUNALE	2017	Termotecnica di ALLEGRI - Cuneo	21.918,92	30	100%	04/09/2017	28/09/2017			21.163,00	Approvazione contabilità finale
RIPRISTINI BITUMATURE STRADALI	2017	NORDICA COSTRUZIONI SRL - Demonte	63.736,50	40	100%	16/06/2017	19/07/2017			57.000,00 06/07/2017	6.704,90 25/10/2017 Approvazione della contabilità finale
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO VARCHI CERVASCA CAPOLUOGO	2017	TECNO WORLD GROUP s.r.l. CUNEO	24.441,19	90	100%	23/01/2017	23/01/2017			19.600,00 24/03/2017	4.841,19 30/09/2017
REALIZZAZIONE DELLA LINEA VITA SULLA COPERTURA DEL TETTO RSA	2017	IGICO s.a.s. - Cuneo	12.757,49	80	100%	22/08/2017	28/09/2017				Approvazione contabilità finale 12.757,48
RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE	2017	EUROTEC s.c.a.l. - Savigliano	170.626,33	100	100%	17/07/2018	19/09/2018	G.B.A. srl – B.S.Dalma z	ABIT + snc – Bra ditta consorziat a	34125,27 30/09/2018 10659,95 15/02/2018	Approvazione contabilità finale 2019
FORNITURA ATTREZZATURE E PAVIMENTAZIONI PER I PARCHI GIOCHI FRAZ.	2016	LA LUCERNA S.A.S. - CUNEO	29.432,84	120	100%	15/12/2016	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	-	-		23/06/2017 SALDO 29.432,84 Approvazione della

SAN DEFENDENTE E SAN BERNARDO											contabilità finale
REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE NELL’AREA SERVIZI DI CERVASCA CAPOLUOGO	2016	DARDANELLI ANTONIO S.R.L. Borgo San Dalmazzo	62.229,03	40	100%	10/11/2016	07/12/2016	--	--	21/04/2017 24.200,00 12/05/2017 23.100,00	04/07/2017 8.808,14 Approvazione della contabilità finale
REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE	2016	Musso Impianti s.r.l. Beinette	18399,21	40	100%	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	--	--	--	22/11/2016 Saldo 18.399,21 Approvazione della contabilità finale
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA STRUTTURA RICETTIVA IN LOC. PRATOGAUDINO	2016	SAVEC s.r.l. cuneo	8.418,00	100	100%	14/07/2016	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	--	--	--	25/10/2016 Saldo 8418,00 Approvazione della contabilità finale
RIPRISTINO BITUMATURE STRADE COMUNALI ANNO 2016	2016	TOMATIS GIACOMO s.r.l. Caraglio	72.297,51	40	100%	29/07/2016	14/09/2016	BORGO SEGNALE TICA 06/10/2016	--	28/10/2016 64.660,00	13/12/2016 SALDO 7.534,32 Approvazione della contabilità finale
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MISTRAL	2016	EDIL SCAVI - CUNEO	57.132,66	60	100%	04/08/2016	28/09/2016	GRANDA EDILE 01/10/2016	--	07/11/2016 50630,00	ATTO SOTTOMISSIO NE VARIANTE 8694,18 04/11/2016 13/12/2016 SALDO 5833,06 Approvazione della contabilità finale
RIFACIMENTO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO	2016	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA - Borgo San Dalmazzo	36.956,85	30	100%	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	--	--	--	02/12/2016 Saldo 36.956,85 Approvazione della contabilità finale
MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CERVASCA	2016	CORNAGLIA Caraglio	65.734,51	60	100%	04/08/2016	14/09/2016	--	--	59.170,00	13/12/2016 SALDO 6556,77 Approvazione della contabilità finale

RECUPERO DI MAGAZZINI COMUNALI E TRASFORMAZIONE IN BIBLIOTECA	2015	EDILIZIA GENERALE SRL 05991530964 Trezzano sul Naviglio	201.400,21	360	100%	02/11/2015	23/11/2015	EDILE G.B. di Gamba Igor s.a.s. 11/01/2016	BAUDINO Armando 15/03/2016 D,M, di minet- TERMOSE RVICE di Dottorello 13/04/2016	1° SAL 69.622,30 09/03/2016 2° SAL 67.100,00 21/04/2016 3° SAL 39.600,00 4° SAL 41.343,50 5°SAL 34.100,00	ATTO DI SOTTOMISSIO NE 02/11/2016 34.923,34 Saldo finale 8.200,05 03/02/2017 Approvazione contabilità finale
STABILIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCARPATA STRADALE IN VIA DELLE SORGENTI	2015	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L.	60.681,46	60	100%	20/01/2016	13/04/2016	GE.LA.MO. S.R.L. 16/05/2016	-	1° SAL 48.400,00 20/06/2016	Approvazione contabilità finale 12281,46
RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA RESIDENZA ASSISTENZIALE PER ANZIANI	2015	SAVEC s.r.l. cuneo	8.418,00	100	100%	14/07/2016	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16	--	--	--	25/10/2016
RECUPERO E RICONVERSIONE DI FABBRICATO EX BOCCIOFILIA PER RICAVARE LOCALI DA ADIBIRE AI FINI PROMOZ. SPAZIO GIOVANI E MENSA SCOLASTICA	2015	MARELLI COSTRUZIONI SRL – 02267250047 MONDOVI	132.962,25	120	100%	02/11/2015	23/12/2015	ZUNINO ALDO 05/02/2016 ROZZO PRIMO E FIGLIO 05/02/2016	affidamen tiFRATEL LI Racca - 22/02/2016 TOMATIS MARINO 14/03/2016 COSMETS LPI SRL 13/04/2016 BARALE DECORAZ IONI 13/04/2016	1° SAL 68.200,00 02/03/2016 2° SAL 69.300,00 09/05/2016	Approvazione contabilità finale 15/09/2016 8.759,25
BITUMATURE STRADE ANNO 2014	2014	TOMATIS GIACOMO s.r.l.	32.334,05	30	100	23/09/2014	03/11/2014			30813,18 12/12/2014	Approvazione contabilità finale 18/02/2015
SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA SCUOLE	2014	IDROTERM di ALLEGRI - Cuneo	16.824,89	40	100	23/09/2014	13/10/2014				Approvazione contabilità finale 18/12/2014
MESSA IN SICUREZZA VIA DELLE SORGENTI	2014	Gondolo Angelo	4.800,00	30	100	14/05/2014					Approvazione contabilità finale 11/06/2014
BEACH VOLLEY AREA ATTREZZATA CERVASCA	2014	DARDANELLI Antonio – Borgo s.dalmazzo	4.861,37	20	100	26/03/2014					Approvazione contabilità finale 04/07/2014
SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA S.CROCE	2014	CUNYSPORT - CUNEO	23.309,70	45	100	02/07/2014	18/07/2014				Approvazione contabilità finale

											30/10/2014
RISTRUTTURAZIONE CIMITERI COMUNALI	2012	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO	58.848,00	60	100	27/05/2014	16/07/2014	22/07/2014	22/07/14	47800,00 30/09/2014	Approvazione contabilità finale 11/11/2014
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI CALORE SCUOLA CERVASCA	2014	IDROTERM di ALLEGRI - Cuneo	54.103,63	60	100	21/05/2014	16/07/2014			22041,96 13/08/2014	Approvazione contabilità finale 09/12/2014
SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA CIAN IN FRAZ. SAN BERNARDO	2013	SMT. Di Giordano Dario & c. snc – Cuneo	23.659,02	30	100	24/10/2013	20/11/2013			19520,00 10/12/2013	Approvazione contabilità 18/07/2014
CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE VIA DELLA Villa : regimentazione acque di percolazione piovana	2013	PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - Roccavione	29.193,44	30	100	11/07/2013	23/09/2013			27.275,17 28/10/13	Approvazione contabilità 13/12/2013
SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA AL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	2013	TOMATIS GIACOMO s.r.l. Caraglio	16.571,82	25	100	24/09/2013				14190,00 10/12/2013	Approvazione contabilità 22/05/2014
BITUMATURE STRADE ANNO 2012	2012	PREVE COSTRUZIONI S.p.A. - Roccavione	38.180,16	30	100						Approvata contabilità 13/02/2013
REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI INTERNI DLE NUOVO MAGAZZINO	2012	INEMAR INEMAR Borgo S.Dalmazzo	42.568,68	60	100			f.Ili MANDRIL E 12/11/12	G & D. di Galfrè 12/11/12	37.950,00	Approvazione contabilità finale 17/04/2013
COSTRUZIONE MARCIAPIEDI ANNO 2012	2012	SMT. Di Giordano Dario & c. snc - Cuneo	70.180,05	60	100	12/10/2012	25/09/2013	Consorzio PAVESMA C pose 17/10/2013		66.246,00 27/11/2013	Approvazione contabilità finale 28/02/2014
AMPLIAMENTO STRUTTURE RICREATIVA FRAZ. SAN DEFENDENTE	2012	Giraud Costruzioni s.n.c. di Giraud Marco & c.	21.780,00	60	100	22/11/2012	02/10/2013	TAO srl- VIGNOLO 26/11/2013		20350,00 13/12/2013	Approvazione contabilità finale 28/02/2014
SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA ROMA ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE	2012	DARDANELLI Antonio s.r.l.– Borgo S.Dalmazzo	16.087,00	30	100	29/08/2013	09/10/2013	Consorzio PAVESMA C POSE 30/10/2013		14.518,00 27/11/2013	Approvazione contabilità finale 28/02/2014
SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA ROMA BITUMATURA	2012	PREVE COSTRUZIONI S.p.A. – Roccavione	3.050,00	20	100	31/10/2013					Approvazione contabilità finale 27/11/2013
RISTRUTTURAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA CUNEO	2012	CESANO FABRIZIO Dronero	22.887,00	30	100	29/08/2013	12/09/2013			21.716,00 07/11/2013	Approvazione contabilità finale 06/12/2013
COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI DI CERVASCA CAPOLUOGO, VIA CARAGLIO integrazione	2012	SMT. Di Giordano Dario & c. snc - Cuneo	14.361,94	20	100	16/10/2013	17/10/2013				Approvazione contabilità 06/11/2013

[illegible]