

ELENCO APPALTI OPERE PUBBLICHE IN CORSO E AFFIDATE (AGGIORNAMENTO AL 31/12/2024)

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %
FESR 2021/2027 – Strategia Urbana d’Area MONREGALESE E BASSO CUNEESE - Ampliamento dei locali della biblioteca comunale e riqualificazione urbana di spazi pubblici ad uso ricreativo - CUP: B62H23016730001 -	2024	Progetto di fattabilità G.C. 106 del 17/10/2024	851.062,96 Di cui opere 305.000 sale annesse biblioteca 315.000 Riqualificazione aree esterne		
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FABBRICATI COMUNALI – FINANZIAMENTO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMA 29 E SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 160/2019 – P.N.R.R. M2C4I2.2 – ANNO 2024 – INTERVENTO DI INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SU SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO E SOSTITUZIONE PROIETTORI CAMPI SPORTIVI SANTA CROCE - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 85.000,00 - CODICE CUP B64D22003570006 Progetto esecutivo G.G. 87 del 24/08/24 Con ACDA	2024	TAO srl - Vignolo	85.000,00		
PSR 2014-2020 OPERAZIONE 16.7.1, AZ. 1 - FASE 2. ATTUAZIONE DI STRATEGIE LOCALI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE. FONDO FEASR. MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICO- RICREATIVE ED INFORMATIVE (OP. 7.5.1.). CUP J62I23000050002. "LA VIA DEL LATTE" – LOTTO 3 – INTERVENTO PRESSO L’AREA GIOCHI ATTREZZATA P.ZZA DOTT. BERNARDI –	2024	Progetto esecutivo G.G. 86 del 24/08/24	23.635,47 (progetto complessivo 300.000,00		
Lavori di "Progetto di ripristino della bitumatura di strade comunali anno 2024" -. Importo € 77.000,00 - Codice CUP	2024	CONSORZIO STABILE CUNEO STRADE S.C.R.L.	71.540,80		

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %
B67H24000920004 Progetto di fattabilità G.C. 52 del 22/04/2024 Progetto esecutivo G.G. 56 del 16/05/24					
Lavori di "Installazione di sistema di videocontrollo del territorio urbano". Importo € 118.781,00 - Codice CUP B67H24000640004	2024	Progetto di fattabilità G.C. 41 del 21/03/2024	118.781,00		
PR FESR 2021/2027 - PRIORITÀ III. MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE - OBIETTIVO SPECIFICO RSO2.8 “PROMUOVERE LA MOBILITÀ URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE QUALE PARTE DELLA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A ZERO EMISSIONI NETTE DI CARBONIO” - BANDO “PIEMONTA IN BICI: PROMUOVERE LA MOBILITÀ CICLISTICA” – INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE NEI COMUNI DI CUNEO E CERVASCA –	2024	Progetto di fattabilità G.C. 40 del 21/03/2024	113.000,00 (413.274,29 Cuneo progetto complessivo 2.631.371,44)		
Lavori di "Realizzazione di basamenti in cemento armato per la posa di box prefabbricati" dell'importo complessivo di € 10.000,00 - Codice CUP B65B23001520004 Validazione progetto 883 del 06/12/2023	2023	Fiocchi Box prefabbricati S.p.a. Pontecurone (AL) Gastaldi rudi – Bernezzo (CN) Basamennti	Box 16.836,00 Basamenti 6.941,80	40	100% 100%
Lavori di "Regimentazione delle acque meteoriche e sistemazione stradale di Via Panin e Via Sant'Anna in frazione Santa Croce di Cervasca " - Codice CUP B67H23002320004 Validazione progetto det. 828 del 17/11/2023	2023	TOMATIS Giacomo s.r.l. - Caraglio	35.892,69	30	50%
Lavori di "Efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione pubblica: Via Nazionale, Via Maestri del Lavoro, Via 1° Maggio e Via Borgo San Dalmazzo" - Importo € 75.000,00 - Codice Cup B62E22044670006 Validazione progetto det. 398 del 16/06/2023	2023	Aggiudicazione TAO S.R.L - Vignolo	70.943,15	40	100%
Lavori di "Ripristino della	2023		155.000,00	40	100%

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %
bitumatura di strade comunali anno 2023" - - Codice Cup B67H23002310004 Validazione progetto det. 796 del 07/11/2023		EDILSCAVI S.R.L. CUNEO			
Lavori di "Messa in sicurezza dell'esistente attraversamento pedonale posto perpendicolarmente alla S.P.422 nei pressi del progressivo km 24 e mt 660" dell'importo di € 13.000,00 - Codice Cup B65F23000040004 Validazione progetto det. 142 del 06/03/2023	2023	Ditta affidataria R.C.T. Cantù (co)	13.000,00 12636,83	25 gg.	100%
"Manutenzione straordinaria di marciapiedi". Codice Cup B67H23001030005 - Codice Cig 9936878B20	2023	La Passatore s.r.l.- Cuneo	31.716,10	30 gg.	100%
"Realizzazione di marciapiedi in Via Vignolo" - Importo € 114.685,00- Codice CUP B61B23000020004 Validazione progetto det. 695 del 04/10/2023	2023	Dardanelli Antonio – BORGIO SAN Dalmazzo (CN)	114.685,00	50 gg.	98%
Lavori di "Messa in sicurezza di strade comunali con formazione di marciapiedi e di passaggi ciclo pedonali in frazione Santa Croce" (CUP B61B20000850005) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 del PNRR - Contributi ai Comuni ex art.1 comma 139 e ss del CUP B61B20000850005 CIG 9451504BD4	2022	S.A.I.S.E.F. S.p.A Mondovi	215.767,20	100 gg.	10%
Lavori di "Installazione di sistema di videocontrollo del territorio urbano" Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Importo € 84.000,00 -CUP B67H22005560004	2022	Approvazione progetto GC n.124 del 29/12/2022 e DETER 969 del 29/12/2022	84.000,00	50 gg.	
Lavori di "Ripristino della	2022	CONSORZIO	121.770,00	100 gg.	100%

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %
bitumatura di strade comunali anno 2022" Approvazione del progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 145.000,00 - Codice Cup B67H22004750004		STABILE CUNEO STRADE S.C. A R.L. con sede in Cuneo			
"Messa in sicurezza dei solai della Residenza Assistenziale per anziani posta in Cervasca Via Asilo n.4" Approvazione del progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 183.000,00 – Cup B69J22003470004 - Codice Cig 9578364C03	2022	COIBE s.r.l. – Fossano	143.950,73	30 gg.	100%
Ampliamento della scuola dell'infanzia di Cervasca per la realizzazione di asilo nido" Bando PNRR - Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Investimento 1.1 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica . Importo € 718.283,58 – Cup B65E22000240006	2022	Eurotec s.c.a.r.l.- Savigliano	526037,74	360 gg.	70%
Allestimento della rotonda sulla S.P. 298 in frazione San Bernardo", Approvazione del progetto e dello schema di convenzione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di opere pubbliche realizzate a spese del privato.	2022	Euro di cesana			100%
"Sistemazione del cimitero di Cervasca"	2022	Nuova edilizia di girello - Cuneo	21.711,05	30	100%
"Realizzazione di tratto di viabilità a servizio della zona industriale di San Defendente"	2022	A carico della ditta Merlo s.p.a.	19/07/2022 Giunta Comunale 66		95%
"Sommatoria sistemazione di alcuni tratti di strade e piazze pubbliche". Cup B67H22003280004 - Codice Cig Z6C372A29A	2022	Pautassi Claudio	14.142,85	20	100%

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %
"Sistemazione stradale di un tratto di via Madre Teresa di Calcutta in frazione San Bernardo" Cup B67H22002030001 - Codice Cig 9228326F83	2022	S.M.T. snc - Cuneo	22.730,25	30	100%
Adeguamento strutturale della scuola primaria della frazione San Defendente	2022	Approv. Progetto esecutivo			
"Sistemazione della strada comunale Via Grandis in frazione San Defendente" Cup B65F212100256001 - Missione 2 Componente 4 investimento 2.2 del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP B65F21002560001 Codice CIG 93322933CF	2022	Edilscavi s.r.l. cuneo	172.258,62	65	95%
Messa in sicurezza della viabilità in fraz. San Bernardo: pista ciclabile, bitumature, marciapiedi	2021	S.M.T. snc - Cuneo	81.215,86	100	100%
Adeguamento ed adattamento del plesso scolastico di Santa Croce in relazione all'emergenza da covid-19	2021	DARDANELLI Antonio s.r.l. – Borgo San Dalmazzo	51.124,10	60	100%
Sistemazione di parco giochi in Via L.Einaudi in fraz. Santa Croce	2021	CESANO FABRIZIO - DRONERO	54.793,86	45	100%
Sostituzione del generatore di calore del centro disabili ex Cascina i Pellegrino	2021	IDROTERMICA DI ALLEGRI	35.793,82	30	100%
Sostituzione dei generatori di calore della residenza assistenziale per anziani	2021	NEW CALOR DI FACCIA IVAN	52.925,10	30	100%
Realizzazione di un punto panoramico presso il santuario di Madonna degli Alpini	2021	Appalto 2022 a cura dell'Unione Montana valle Grana	9.775,00	40	100%
Consolidamento statico della scala di sicurezza esterna della scuola di Cervasca	2021	Marelli Costruzioni s.r.l. - Mondovì -	23.215,32	30	100%
Realizzazione di marciapiedi per la messa in sicurezza di strade - anno 2021.	2021	Bergamino Costruzioni s.r.l. - L	172.018,50	60	100%
Sistemazione di un tratto della strada comunale via	2021	Tomatis Giacomo s.r.l.-	55933,08	60	100%

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %
Martiri della Libertà		Caraglio			
Messa in sicurezza antincendio della scuola primaria della frazione San Defendente	2021	Cunyfire - Cuneo	62.744,90		100%
Sistemazione della strada comunale via delle Sorgenti e di altre strade della zona pedemontana"	2021	EDILSCAVI s.r.l. Cuneo	89.731,00		100%
"Sostituzione del generatore di calore nella scuola primaria della frazione San Defendente	2021	Idrotermica di Allegri- Cuneo	24.004,30		100%
Sistemazione di via Bisalta e via Divis. Cuneense	2020	Arienti s.r.l. – Diano d’Alba	281.935,02		100%
SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA IN FRAZ. SAN MICHELE	2020	Viglietti Antonio & Figlio s.r.l. - Montanera	85.000,45		100%
RIFACIMENTO CABLAGGIO DATI E RETE ELETTRICA SEDE COMUNALE	2020	TECNOWORLD - CUNEO	30.221,84		100%
RIPRISTINO BITUMATURE DI STRADE COMUNALI ANNO 2020	2020	Edilscavi s.r.l. – Cuneo	117.127,62		100%
AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE FRAZ. SANTA CROCE E SAN MICHELE	2020	Newtech informatica s.r.l. Costigliole Asti	23.508,02		100%
ADEGUAMENTO ANTICENDIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA DELLA FRAZ. SANTA CROCE	2020	CUNY FIRE SERVICE S.R.L.	27.630,24	60	100%
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MOQUETTE SCUOLA INFANZIA CERVASCA	2020	Mollo Armando parquet s.n.c.	19.520,00	30	100%
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE MOQUETTE SCUOLA INFANZIA CERVASCA	2020	Gertosio Mario- Cervasca	1.866,60	15	100%
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA BISALTA E VIA DON BODINO	2020	SMT- CUNEO	78.531,88	60	100%
VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZ. SAN	2020	IPSUM ENGINEERING-	11.590,00	150	100%

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %
DEFENDENTE E VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO					
RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DELLA SCUOLA DELLA FRAZIONE SAN DEFENDENTE	2020	SIMMETRICO GROUP S.R.L. - GENOLA	85.024,81	60	100%
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED INSTALLAZIONE DI GUARD RAIL VIA VIGNOLO	2019	Dardanelli Antonio s.r.l. Borgo San Dalmazzo	69.179,66	60	100%
REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PASSAGGIO PEDONALE DEL PARCO ATTREZZATO	2019	TAO S.N.C. - VIGNOLO	10.447,16	30	100%
REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI ACCESSO AL CIMITERO	2019	MASSUCCO COSTRUZIONI	80.973,91	60	100%
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI SAN BERNARDO	2019	COMBA CLAUDIO Cervasca	18.574,50	30	100%
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SALA PC	2019	ARMANDO Tiziano Cervasca	2.196,00	30	100%
FORNITURA DI ARREDO URBANO	2019	METALCO S.R.L.	34.017,04	60	100%
PARCHI GIOCHI	2019	LA LUCERNA	39.112,59		100%
FORNITURA ARREDO : TABELLONI PUBBLICITÀ E NECROLOGI	2019	G.S. srl - Mondovì	17.887,00	60	100%
<u>REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI Via Vignolo- Via Marconi- Via Caraglio con cambio I.P. a LED</u>	2019	BAUDINO Emilio & C. s.n.c. -	323.574,90	60	100%
SOSTITUZIONE CALDAIA CAMPO SPORTIVO CERVASCA	2019	ORBELLO VALTER E PIERFRANCO - Dronero	26.662,30	30	100%
SISTEMAZIONE RECINZIONE CAMPO POLIVALENTE CERVASCA	2019	CUNYSPORT S.N.C. Morozzo	15.373,00	30	100%
LAVORI DI SOMMA URGENZA VIA PRATO GAUDINO	2019	DARDANELLI ANTONIO S.R.L.	11.201,11	15	100%
SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA SANTA CROCE	2019	GRANDA IMPIANTI - Caraglio	28.691,12	30	100%

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA CERVASCA	2019	DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE S.R.L.	176.933,60	90	99%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENTAMENTO CORPI ILLUMINANTI	2019	ISCOBE – Borgo S.DALMAZZO	256.503,30	92	0
SISTEMAZIONE STRADA VIA DELLA FILATURA	2019	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	55.774,97	60	100%
COSTRUZIONE OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO	2019	GASTALDI RUDY - Bernezzo	7.567,23	30	100%
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO	2019	GASTALDI RUDY - Bernezzo	43.172,60	60	100%
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE eliminazione siepe	2019	GIORGIS ENRICO - Caraglio	6.684,50	30	100%
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE INGRESSI SCUOLA CERVASCA	2019	BIARESE S.R.L. CUNEO	12.297,60	30	100
VERIFICA SISMICA SCUOLA SANTA CROCE	2019	LERDA ING. GUIDO	14.375,50	210	98%
RIPRISTINO BITUMATURE VIA RIVETTA	2019	SOMOTER S.R.L.	121.707,20	60	100%
SISTEMAZIONE STRADALI E ADEGUAMENTO IP IN FRAZ. SANTA CROCE – OPERE STRADALI	2018	Q.M.C. S.N.C. CEVA	239.661,64	137	100%
SISTEMAZIONE STRADALI E ADEGUAMENTO IP IN FRAZ. SANTA CROCE – ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	TAO S.R.L. - VIGNOLO	51.750,16	43	100%
SISTEMAZIONE DELLE FACCIATE DELLA SEDE COMUNALE	2018	CITTADINO DENIS - BERNEZZO	32.403,20	45	100%
SISTEMAZIONE DEL PARCO ATTREZZATO (OP COMPLEMENTARI IMPAINTO ELETTRICO ANFITEATRO)	2018	TAO S.R.L. - VIGNOLO	3.559,61	40	100%
COMPLETAMENTO DEL L PARCO ATTREZZATO	2018	BAUDINO	20.791,24	40	100%
RISTRUTTURAZIONE ACLI SAN BERNARDO	2018	RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO opere edili	28.240,73 2.379,30	60	100%

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %
		- TAO S.R.L. impianti	6.549,61		
		CAULA PAOLO opere termiche			
RIPRISTINI STRADALI	2018	S.A.M.S.P.A.- MONFORTE D'ALBA	70.870,59	40	100%
INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI VIA VIGNOLO (op. compl. Bitumature)	2018	5B DI BARBER ROBERTO s.n.c. VILLANOVA M.Vi	1.205,99	10	100%
COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERO SAN MICHELE	2018	CESANO FABRIZIO - DRONERO	46.926,98	90	100%
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI CERVASCA	2018	CORNAGLIA - CARAGLIO	60.536,40	95	100%
SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA DELL'INFANZIA (op. compl. Manutenzione straordin)	2018	MONDINO S.R.L.	7.171,16	15	100%
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO FABBRICATO DI SAN DEFENDENTE	2018	ISCOBE S.R.L. – B.S.DALMAZZO	59094,85	45	100%
AMPLIAMENTO IMPIANTO VIEDEOSORVEGLIANZA - INFRASTRUTTURE	2018	CHIOTTI PRAKAN S.N.C. - DRONERO	7.279,20	25	100%
AMPLIAMENTO IMPIANTO VIEDEOSORVEGLIANZA -	2018	TECNOWORD - CUNEO	38.158,50	60	100%
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DEI QUADRI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	TAO s.r.l. - VIGNOLO	15.537,90	60	100%
MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO PALESTRA CERVASCA	2018	CUNYFIRE SERVICE – CUNEO	47.955,15	30	100%
IMPIANTO DI RILEVAZIONE DEI FUMI PER LA PALESTRA DI CERVASCA	2018	CUNYFIRE SERVICE- CUNEO	10.614,00	30	100%
SIGILLATURA DEI GIUNTI DEI TEGOLI DEL SOFFITTO DELLA PALESTRA DI CERVASCA	2018	CUNYFIRE SERVICE- CUNEO	10.150,40	30	100%
SISTEMAZIONE DEL	2017	BAUDINO Emilio	68.405,66	80	100%

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %
PARCO ATTREZZATO DI CERVASCA		&. C srl			
MANUTENZIONE DIFESE SPONDALI LONGITUDINALI SUL RIO MORTESINO	2017	NUOVA IDRO SRL - FOSSANO	143000,00 COMUNE 13.000, UNIONE 130.000,00	90	100%
IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA EINAUDI VIA CIRCONVALLAZIONE	2017	IAMEP – borgo s.dalmazzo SIBESTAR srl – Torre Boldone	33.770,00	20	100%
AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZIONALE	2017	MUSSO IMPIANTI s.r.l. - Beinette	7.568,00	40	100%
SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA COMUNALE	2017	Termotecnica di ALLEGRI - Cuneo	21.918,92	30	100%
RIPRISTINI BITUMATURE STRADALI	2017	NORDICA COSTRUZIONI SRL - Demonte	63.736,50	40	100%
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO VARCHI CERVASCA CAPOLUOGO	2017	TECNO WORLD GROUP s.r.l. CUNEO	24.441,19	90	100%
REALIZZAZIONE DELLA LINEA VITA SULLA COPERTURA DEL TETTO RSA	2017	IGICO s.a.s. - Cuneo	12.757,49	80	100%
RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE	2017	EUROTEC s.c.a.l. - Savigliano	170.626,33	100	100%
FORNITURA ATTREZZATURE E PAVIMENTAZIONI PER I PARCHI GIOCHI FRAZ. SAN DEFENDENTE E SAN BERNARDO	2016	LA LUCERNA S.A.S. - CUNEO	29.432,84	120	100%
REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE NELL'AREA SERVIZI DI CERVASCA CAPOLUOGO	2016	DARDANELLI ANTONIO S.R.L. Borgo San Dalmazzo	62.229,03	40	100%
REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE	2016	Musso Impianti s.r.l. Beinette	18399,21	40	100%
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA STRUTTURA RICETTIVA IN LOC. PRATO GAUDINO	2016	SAVEC s.r.l. cuneo	8.418,00	100	100%
RIPRISTINO BITUMATURE STRADE COMUNALI ANNO	2016	TOMATIS GIACOMO s.r.l.	72.297,51	40	100%

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %
2016		Caraglio			
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MISTRAL	2016	EDIL SCAVI - CUNEO	57.132,66	60	100%
RIFACIMENTO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO	2016	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA - Borgo San Dalmazzo	36.956,85	30	100%
MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CERVASCA	2016	CORNAGLIA Caraglio	65.734,51	60	100%
RECUPERO DI MAGAZZINI COMUNALI E TRASFORMAZIONE IN BIBLIOTECA	2015	EDILIZIA GENERALE SRL 05991530964 Trezzano sul Naviglio	201.400,21	360	100%
STABILIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCARPATA STRADALE IN VIA DELLE SORGENTI	2015	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L.	60.681,46	60	100%
RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA RESIDENZA ASSISTENZIALE PER ANZIANI	2015	SAVEC s.r.l. cuneo	8.418,00	100	100%
RECUPERO E RICONVERSIONE DI FABBRICATO EX BOCCIOFILA PER RICAVARE LOCALI DA ADIBIRE AI FINI PROMOZ. SPAZIO GIOVANI E MENSA SCOLASTICA	2015	MARELLI COSTRUZIONI SRL – 02267250047 MONDOVÌ	132.962,25	120	100%
BITUMATURE STRADE ANNO 2014	2014	TOMATIS GIACOMO s.r.l.	32.334,05	30	100
SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA SCUOLE	2014	IDROTERM di ALLEGRI - Cuneo	16.824,89	40	100
MESSA IN SICUREZZA VIA DELLE SORGENTI	2014	Gondolo Angelo	4.800,00	30	100
BEACH VOLLEY AREA ATTREZZATA CERVASCA	2014	DARDANELLI Antonio – Borgo	4.861,37	20	100

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %
		s.dalmazzo			
SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA S.CROCE	2014	CUNYSPORT - CUNEO	23.309,70	45	100
RISTRUTTURAZIONE CIMITERI COMUNALI	2012	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO	58.848,00	60	100
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI CALORE SCUOLA CERVASCA	2014	IDROTERM di ALLEGRI - Cuneo	54.103,63	60	100
SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA CIAN IN FRAZ. SAN BERNARDO	2013	SMT. Di Giordano Dario & c. snc – Cuneo	23.659,02	30	100
CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE VIA DELLA Villa : regimentazione acque di percolazione piovana	2013	PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - Roccavione	29.193,44	30	100
SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA AL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	2013	TOMATIS GIACOMO s.r.l. Caraglio	16.571,82	25	100
BITUMATURE STRADE ANNO 2012	2012	PREVE COSTRUZIONI S.p.A. - Roccavione	38.180,16	30	100
REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI INTERNI DLE NUOVO MAGAZZINO	2012	INEMAR INEMAR Borgo S.Dalmazzo	42.568,68	60	100
COSTRUZIONE MARCIAPIEDI ANNO 2012	2012	SMT. Di Giordano Dario & c. snc - Cuneo	70.180,05	60	100
AMPLIAMENTO STRUTTURE RICREATIVA FRAZ. SAN DEFENDENTE	2012	Giraudò Costruzioni s.n.c. di Giraudò Marco & c.	21.780,00	60	100
SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA ROMA ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE	2012	DARDANELLI Antonio s.r.l.– Borgo S.Dalmazzo	16.087,00	30	100
SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA ROMA BITUMATURA	2012	PREVE COSTRUZIONI S.p.A. – Roccavione	3.050,00	20	100
RISTRUTTURAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA CUNEO	2012	CESANO FABRIZIO Dronero	22.887,00	30	100

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %
COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI DI CERVASCA CAPOLUOGO, VIA CARAGLIO integrazione	2012	SMT. Di Giordano Dario & c. snc - Cuneo	14.361,94	20	100
NUOVO FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINI COMUNALI	2011	INEMAR Borgo S.Dalmazzo	174.382,54	120	100