

ELENCO APPALTI OPERE PUBBLICHE IN CORSO E AFFIDATE (AGGIORNAMENTO AL 31/12/2016)

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE € Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %						
SISTEMAZIONE DEL PARCO ATTREZZATO DI CERVASCA	2017	IN CORSO DI PROGETTO	75.000,00								
IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA EINAUDI VIA CIRCONVALLAZIONE	2017	IN CORSO DI PROGETTO	30.000,00								
AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZIONALE	2017	IN CORSO DI PROGETTO	15.000,00								
SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA COMUNALE	2017	IN CORSO DI PROGETTO	25.000,00								
RIPRISTINI BITUMATURE STRADALI	2017	NORDICA COSTRUZIONI SRL 19/07/2017	63736,50	40							
RISTRUTTURAZIONE DLE TETTO DELLA SEDE COMUNALE	2017	IN CORSO DI PROGETTO	230.000,00								
FORNITURA ATTREZZATURE E PAVIMENTAZIONI PER I PARCHI GIOCHI FRAZ. SAN DEFENDENTE E SAN BERNARDO	2016	LA LUCERNA S.A.S. - CUNEO	29.432,84	120	100%						
REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE NELL'AREA SERVIZI DI CERVASCA CAPOLUOGO	2016	DARDANELLI ANTONIO S.R.L. Borgo San Dalmazzo	62.229,03	40	100%						
REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE	2016	Musso Impianti s.r.l. Beinette	18399,21	40	100%						
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA STRUTTURA RICETTIVA IN LOC. PRATOGAUDINO	2016	SAVEC s.r.l. cuneo	8.418,00	100	100%						
RIPRISTINO BITUMATURE STRADE COMUNALI ANNO 2016	2016	TOMATIS GIACOMO s.r.l. Caraglio	72.297,51	40	100%						
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MISTRAL	2016	EDIL SCAVI - CUNEO	57.132,66	60	100%						

RIFACIMENTO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO	2016	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA - Borgo San Dalmazzo	36.956,85	30	100%						
MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ECONDARIA DI CERVASCA	2016	CORNAGLIA Caraglio	65.734,51	60	100%						
RECUPERO DI MAGAZZINI COMUNALI E TRASFORMAZIONE IN BIBLIOTECA	2015	EDILIZIA GENERALE SRL 05991530964 Trezzano sul Naviglio	201.400,21	360	95%						
STABILIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCARPATA STRADALE IN VIA DELLE SORGENTI	2015	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L.	60.681,46	60	100%						
RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA RESIDENZA ASSISTENZIALE PER ANZIANI	2015	Progetto esecutivo approvato in data 30/10/2015 428.576,02 spesa da inserire nel nuovo appalto di gestione residenza socio assistenziale	A CARICO DELLA DITTA PUNTOSERVIC E SRL								
RECUPERO E RICONVERSIONE DI FABBRICATO EX BOCCIOFILA PER RICAVARE LOCALI DA ADIBIRE AI FINI PROMOZ. SPAZIO GIOVANI E MENSA SCOLASTICA	2015	MARELLI COSTRUZIONI SRL – 02267250047 MONDOVI	132.962,25	120	100%						
BITUMATURE STRADE ANNO 2014	2014	TOMATIS GIACOMO s.r.l.	32.334,05	30	100						
SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA SCUOLE	2014	IDROTERM di ALLEGRI - Cuneo	16.824,89	40	100						
MESSA IN SICUREZZA VIA DELLE SORGENTI	2014	Gondolo Angelo	4.800,00	30	100						
BEACH VOLLEY AREA ATTREZZATA CERVASCA	2014	DARDANELLI Antonio – Borgo s.dalmazzo	4.861,37	20	100						
SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA S.CROCE	2014	CUNYSPORT - CUNEO	23.309,70	45	100						
RISTRUTTURAZIONE CIMITERI COMUNALI	2012	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO	58.848,00	60	100						
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI CALORE SCUOLA CERVASCA	2014	IDROTERM di ALLEGRI - Cuneo	54.103,63	60	100						

[illegible]

