

ELENCO APPALTI OPERE PUBBLICHE IN CORSO E AFFIDATE (AGGIORNAMENTO AL 31/12/2022)

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %	Aggiudic. definitiva
Lavori di "Messa in sicurezza di strade comunali con formazione di marciapiedi e di passaggi ciclo pedonali in frazione Santa Croce" (CUP B61B20000850005) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 del PNRR - Contributi ai Comuni ex art.1 comma 139 e ss del CUP B61B20000850005 CIG 9451504BD4	2022	S.A.I.S.E.F. S.p.A Mondovi	215.767,20	100	10%	Det. 789 del 14/11/2022
Lavori di "Installazione di sistema di videocontrollo del territorio urbano" Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Importo € 84.000,00 -CUP B67H22005560004	2022	Approvazione progetto 2022				
Lavori di "Ripristino della bitumatura di strade comunali anno 2022" Approvazione del progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 145.000,00 - Codice Cup B67H22004750004	2022	CONSORZIO STABILE CUNEO STRADE S.C. A R.L. con sede in Cuneo	121.770,00	100	0%	Det. 953 del 28/12/2022
"Messa in sicurezza dei solai della Residenza Assistenziale per anziani posta in Cervasca Via Asilo n.4" Approvazione del progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 183.000,00 – Cup B69J22003470004 - Codice Cig 9578364C03	2022	COIBE s.r.l. – Fossano	143.950,73	60	0%	Det. 972 del 29/12/2022
Ampliamento della scuola dell'infanzia di Cervasca per la realizzazione di asilo nido"	2022	Approvazione progetto 2022				

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %	Aggiudic. definitiva
Bando PNRR - Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Investimento 1.1 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica . Importo € 718.283,58 – Cup B65E22000240006						
Allestimento della rotonda sulla S.P. 298 in frazione San Bernardo", Approvazione del progetto e dello schema di convenzione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di opere pubbliche realizzate a spese del privato.	2022	Euro di cesana			0%	
"Sistemazione del cimitero di Cervasca"	2022	Nuova edilizia di girello - Cuneo	21.711,05	30	0%	Det. 794 del 16/11/22
"Realizzazione di tratto di viabilità a servizio della zona industriale di San Defendente"	2022	A carico della ditta Merlo s.p.a.			10%	
" Sommatoria sistemazione di alcuni tratti di strade e piazze pubbliche ". Cup B67H22003280004 - Codice Cig Z6C372A29A	2022	Pautassi Claudio	14.142,85	20	100%	Det. 544 del 09/08/2022
" Sistemazione stradale di un tratto di via Madre Teresa di Calcutta in frazione San Bernardo " Cup B67H22002030001 - Codice Cig 9228326F83	2022	S.M.T. snc - Cuneo	22.730,25	30	100%	Det. 384 del 26/05/2022
Adeguamento strutturale della scuola primaria della frazione San Defendente	2022	Approv. Progetto esecutivo				
"Sistemazione della strada comunale Via Grandis in frazione San Defendente" Cup B65F212100256001 - Missione 2 Componente 4 investimento 2.2 del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP B65F21002560001 Codice CIG 93322933CF	2022	Edilscavi s.r.l. cuneo	172.258,62	65	95%	
Messa in sicurezza della viabilità in fraz. San Bernardo: pista ciclabile, bitumature, marciapiedi	2021	S.M.T. snc - Cuneo	81.215,86	100	100%	

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %	Aggiudic. definitiva
Adeguamento ed adattamento del plesso scolastico di Santa Croce in relazione all'emergenza da covid-19	2021	DARDANELLI Antonio s.r.l. – Borgo San Dalmazzo	51.124,10	60	100%	
Sistemazione di parco giochi in Via L.Einaudi in fraz. Santa Croce	2021	CESANO FABRIZIO - DRONERO	54.793,86	45	100%	
Sostituzione del generatore di calore del centro disabili ex Cascina i Pellegrino	2021	IDROTERMICA DI ALLEGRI	35.793,82	30	90%	
Sostituzione dei generatori di calore della residenza assistenziale per anziani	2021	NEW CALOR DI FACCIA IVAN	52.925,10	30	85%	
Realizzazione di un punto panoramico presso il santuario di Madonna degli Alpini	2021	Appalto 2022 a cura dell'Unione Montana valle Grana	9.775,00	40	10%	
Consolidamento statico della scala di sicurezza esterna della scuola di Cervasca	2021	Marelli Costruzioni s.r.l. - Mondovì -	23.215,32	30	100%	Det. 525 del 24/06/21
Realizzazione di marciapiedi per la messa in sicurezza di strade - anno 2021.	2021	Bergamino Costruzioni s.r.l. - L	172.018,50	60	100%	17/06/2021 det, 504
Sistemazione di un tratto della strada comunale via Martiri della Libertà	2021	Tomatis Giacomo s.r.l.- Caraglio	55933,08	60	100%	23/09/21 Det. 719
Messa in sicurezza antincendio della scuola primaria della frazione San Defendente	2021	Cunyfire - Cuneo	62.744,90		100%	15/06/2021 Det. 493
Sistemazione della strada comunale via delle Sorgenti e di altre strade della zona pedemontana"	2021	EDILSCAVI s.r.l. Cuneo	89.731,00		100%	10/06/21 det. 484
"Sostituzione del generatore di calore nella scuola primaria della frazione San Defendente	2021	Idrotermica di Allegri- Cuneo	24.004,30		100%	13/05/2021 Det. 400
Sistemazione di via Bisalta e via Divis. Cuneense	2020	Arienti s.r.l. – Diano d’Alba	281.935,02		100%	Det. 94 16/02/21
SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA IN FRAZ. SAN MICHELE	2020	Viglietti Antonio & Figlio s.r.l. - Montanera	85.000,45		100%	998 del 07/12/2020 49 del 28/01/
RIFACIMENTO		TECNOWORLD	30.221,84		100%	760 del

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %	Aggiudic. definitiva
CABLAGGIO DATI E RETE ELETTRICA SEDE COMUNALE	2020	- CUNEO				08/10/2020
RIPRISTINO BITUMATURE DI STRADE COMUNALI ANNO 2020	2020	Edilscavi s.r.l. – Cuneo	117.127,62		100%	22 del 21/01/2021
AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE FRAZ. SANTA CROCE E SAN MICHELE	2020	Newtech informatica s.r.l. Costigliole Asti	23.508,02		100%	109 del 18/02/2021
ADEGUAMENTO ANTICENDIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA DELLA FRAZ. SANTA CROCE	2020	CUNY FIRE SERVICE S.R.L.	27.630,24	60	100%	400 DEL 29/05/2020
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MOQUETTE SCUOLA INFANZIA CERVASCA	2020	Mollo Armando parquet s.n.c.	19.520,00	30	100%	603 13/08/2020
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE MOQUETTE SCUOLA INFANZIA CERVASCA	2020	Gertosio Mario- Cervasca	1.866,60	15	100%	602 13/08/2020
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA BISALTA E VIA DON BODINO	2020	SMT- CUNEO	78.531,88	60	100%	871 10/11/2020
VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZ. SAN DEFENDENTE E VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO	2020	IPSUM ENGINEERING -	11.590,00	150	100%	
RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DELLA SCUOLA DELLA FRAZIONE SAN DEFENDENTE	2020	SIMMETRICO GROUP S.R.L. - GENOLA	85.024,81	60	100%	545 16/07/2020
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED INSTALLAZIONE DI GUARD RAIL VIA VIGNOLO	2019	Dardanelli Antonio s.r.l. Borgo San Dalmazzo	69.179,66	60	100%	508 04/07/2019

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %	Aggiudic. definitiva
REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PASSAGGIO PEDONALE DEL PARCO ATTREZZATO	2019	TAO S.N.C. - VIGNOLO	10.447,16	30	100%	/2019 N°727
REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI ACCESSO AL CIMITERO	2019	MASSUCCO COSTRUZIONI	80.973,91	60	100%	09/07/2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI SAN BERNARDO	2019	COMBA CLAUDIO Cervasca	18.574,50	30	100%	19/12/2019 N°1032
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SALA PC	2019	ARMANDO Tiziano Cervasca	2.196,00	30	100%	19/12/2019 N°1037
FORNITURA DI ARREDO URBANO	2019	METALCO S.R.L.	34.017,04	60	100%	25/10/2019 n° 806
PARCHI GIOCHI	2019	LA LUCERNA	39.112,59		100%	GC 110 22/07/2020
FORNITURA ARREDO : TABELLONI PUBBLICITÀ E NECROLOGI	2019	G.S. srl - Mondovì	17.887,00	60	100%	25/10/2019 N°807
<u>REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI Via Vignolo-Via Marconi- Via Caraglio con cambio I.P. a LED</u>	2019	BAUDINO Emilio & C. s.n.c. -	323.574,90	60	100%	23/01/2020 N°70
SOSTITUZIONE CALDAIA CAMPO SPORTIVO CERVASCA	2019	ORBELLO VALTER E PIERFRANCO - Dronero	26.662,30	30	100%	21/02/2019 N°941
SISTEMAZIONE RECINZIONE CAMPO POLIVALENTE CERVASCA	2019	CUNYSPORT S.N.C. Morozzo	15.373,00	30	100%	12/12/2019 N°991
LAVORI DI SOMMA URGENZA VIA PRATO GAUDINO	2019	DARDANELLI ANTONIO S.R.L.	11.201,11	15	100%	03/06/2019
SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA SANTA CROCE	2019	GRANDA IMPIANTI - Caraglio	28.691,12	30	100%	27/08/2019 N° 624
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA CERVASCA	2019	DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE S.R.L.	176.933,60	90	99%	25/02/2020 N°178

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %	Aggiudic. definitiva
ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENTAMENTO CORPI ILLUMINANTI	2019	ISCOBE – Borgo S.DALMAZZO	256.503,30	92	0	22/06/2020 N°91
SISTEMAZIONE STRADA VIA DELLA FILATURA	2019	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	55.774,97	60	100%	14/03/2019 n° 217
COSTRUZIONE OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO	2019	GASTALDI RUDY - Bernezzo	7.567,23	30	100%	17/10/2019 N° 785
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO	2019	GASTALDI RUDY - Bernezzo	43.172,60	60	100%	09/07/2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE eliminazione siepe	2019	GIORGIS ENRICO - Caraglio	6.684,50	30	100%	07/06/2019 N°448
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE INGRESSI SCUOLA CERVASCA	2019	BIARESE S.R.L. CUNEO	12.297,60	30	100	07/06/2019
VERIFICA SISMICA SCUOLA SANTA CROCE	2019	LERDA ING. GUIDO	14.375,50	210	98%	
RIPRISTINO BITUMATURE VIA RIVETTA	2019	SOMOTER S.R.L.	121.707,20	60	100%	29/08/2019
SISTEMAZIONE STRADALI E ADEGUAMENTO IP IN FRAZ. SANTA CROCE – OPERE STRADALI	2018	Q.M.C. S.N.C. CEVA	239.661,64	137	100%	13/12/2018
SISTEMAZIONE STRADALI E ADEGUAMENTO IP IN FRAZ. SANTA CROCE – ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	TAO S.R.L. - VIGNOLO	51.750,16	43	100%	27/12/2018
SISTEMAZIONE DELLE FACCIE DELLA SEDE COMUNALE	2018	CITTADINO DENIS - BERNEZZO	32.403,20	45	100%	13/12/2018
SISTEMAZIONE DEL PARCO ATTREZZATO (OP COMPLEMENTARI IMPAINTO ELETTRICO ANFITEATRO)	2018	TAO S.R.L. - VIGNOLO	3.559,61	40	100%	06/11/2018
COMPLETAMENTO DEL L PARCO ATTREZZATO	2018	BAUDINO	20.791,24	40	100%	06/11/2018
RISTRUTTURAZIONE ACLI SAN BERNARDO	2018	RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO opere edili	28.240,73	60	100%	09/11/2018

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %	Aggiudic. definitiva
		- TAO S.R.L. impianti	2.379,30			08/11/2018
		CAULA PAOLO opere termiche	6.549,61			08/11/2018
RIPRISTINI STRADALI	2018	S.A.M.S.P.A.- MONFORTE D'ALBA	70.870,59	40	100%	06/11/2018
INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI VIA VIGNOLO (op. compl. Bitumature)	2018	5B DI BARBER ROBERTO s.n.c. VILLANOVA M.Vì	1.205,99	10	100%	19/12/2018
COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERO SAN MICHELE	2018	CESANO FABRIZIO - DRONERO	46.926,98	90	100%	12/07/2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI CERVASCA	2018	CORNAGLIA - CARAGLIO	60.536,40	95	100%	14/05/2018
SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA DELL'INFANZIA (op. compl. Manutenzione straordin)	2018	MONDINO S.R.L.	7.171,16	15	100%	25/10/2018
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO FABBRICATO DI SAN DEFENDENTE	2018	ISCOBE S.R.L. – B.S.DALMAZZO	59094,85	45	100%	13/06/2018
AMPLIAMENTO IMPIANTO VIEDEOSORVEGLIANZA - INFRASTRUTTURE	2018	CHIOTTI PRAKAN S.N.C. - DRONERO	7.279,20	25	100%	24/05/2018
AMPLIAMENTO IMPIANTO VIEDEOSORVEGLIANZA -	2018	TECNOWORD - CUNEO	38.158,50	60	100%	24/05/2018
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DEI QUADRI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	TAO s.r.l. - VIGNOLO	15.537,90	60	100%	20/04/2018
MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO PALESTRA CERVASCA	2018	CUNYFIRE SERVICE – CUNEO	47.955,15	30	100%	02/07/2018
IMPIANTO DI	2018	CUNYFIRE	10.614,00	30	100%	09/07/2018

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %	Aggiudic. definitiva
RILEVAZIONE DEI FUMI PER LA PALESTRA DI CERVASCA		SERVICE- CUNEO				
SIGILLATURA DEI GIUNTI DEI TEGOLI DEL SOFFITTO DELLA PALESTRA DI CERVASCA	2018	CUNYFIRE SERVICE- CUNEO	10.150,40	30	100%	24/07/2018
SISTEMAZIONE DEL PARCO ATTREZZATO DI CERVASCA	2017	BAUDINO Emilio &. C srl	68.405,66	80	100%	21/11/2017
MANUTENZIONE DIFESE SPONDALI LONGITUDINALI SUL RIO MORTESINO	2017	NUOVA IDRO SRL - FOSSANO	143000,00 COMUNE 13.000, UNIONE 130.000,00	90	100%	
IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA EINAUDI VIA CIRCONVALLAZIONE	2017	IAMEP – borgo s.dalmazzo SIBESTAR srl – Torre Boldone	33.770,00	20	100%	12/09/2017
AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZIONALE	2017	MUSSO IMPIANTI s.r.l. -Beinette	7.568,00	40	100%	06/06/2017
SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA COMUNALE	2017	Termotecnica di ALLEGRI - Cuneo	21.918,92	30	100%	04/09/2017
RIPRISTINI BITUMATURE STRADALI	2017	NORDICA COSTRUZIONI SRL - Demonte	63.736,50	40	100%	16/06/2017
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO VARCHI CERVASCA CAPOLUOGO	2017	TECNO WORLD GROUP s.r.l. CUNEO	24.441,19	90	100%	23/01/2017
REALIZZAZIONE DELLA LINEA VITA SULLA COPERTURA DEL TETTO RSA	2017	IGICO s.a.s. - Cuneo	12.757,49	80	100%	22/08/2017
RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE	2017	EUROTEC s.c.a.l. - Savigliano	170.626,33	100	100%	17/07/2018
FORNITURA ATTREZZATURE E PAVIMENTAZIONI PER I	2016	LA LUCERNA S.A.S. - CUNEO	29.432,84	120	100%	15/12/2016

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %	Aggiudic. definitiva
PARCHI GIOCHI FRAZ. SAN DEFENDENTE E SAN BERNARDO						
REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE NELL'AREA SERVIZI DI CERVASCA CAPOLUOGO	2016	DARDANELLI ANTONIO S.R.L. Borgo San Dalmazzo	62.229,03	40	100%	10/11/2016
REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE	2016	Musso Impianti s.r.l. Beinette	18399,21	40	100%	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA STRUTTURA RICETTIVA IN LOC. PRATOGAUDINO	2016	SAVEC s.r.l. cuneo	8.418,00	100	100%	14/07/2016
RIPRISTINO BITUMATURE STRADE COMUNALI ANNO 2016	2016	TOMATIS GIACOMO s.r.l. Caraglio	72.297,51	40	100%	29/07/2016
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MISTRAL	2016	EDIL SCAVI - CUNEO	57.132,66	60	100%	04/08/2016
RIFACIMENTO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO	2016	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA - Borgo San Dalmazzo	36.956,85	30	100%	Art.32 comma 14 d.lgs 50/16
MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CERVASCA	2016	CORNAGLIA Caraglio	65.734,51	60	100%	04/08/2016
RECUPERO DI MAGAZZINI COMUNALI E TRASFORMAZIONE IN BIBLIOTECA	2015	EDILIZIA GENERALE SRL 05991530964 Trezzano sul Naviglio	201.400,21	360	100%	02/11/2015
STABILIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCARPATA STRADALE IN VIA DELLE SORGENTI	2015	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L.	60.681,46	60	100%	20/01/2016

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %	Aggiudic. definitiva
RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA RESIDENZA ASSISTENZIALE PER ANZIANI	2015	SAVEC s.r.l. cuneo	8.418,00	100	100%	14/07/2016
RECUPERO E RICONVERSIONE DI FABBRICATO EX BOCCIOFILA PER RICAVARE LOCALI DA ADIBIRE AI FINI PROMOZ. SPAZIO GIOVANI E MENSA SCOLASTICA	2015	MARELLI COSTRUZIONI SRL – 02267250047 MONDOVÌ	132.962,25	120	100%	02/11/2015
BITUMATURE STRADE ANNO 2014	2014	TOMATIS GIACOMO s.r.l.	32.334,05	30	100	23/09/2014
SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA SCUOLE	2014	IDROTERM di ALLEGRI - Cuneo	16.824,89	40	100	23/09/2014
MESSA IN SICUREZZA VIA DELLE SORGENTI	2014	Gondolo Angelo	4.800,00	30	100	14/05/2014
BEACH VOLLEY AREA ATTREZZATA CERVASCA	2014	DARDANELLI Antonio – Borgo s.dalmazzo	4.861,37	20	100	26/03/2014
SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA S.CROCE	2014	CUNYSPORT - CUNEO	23.309,70	45	100	02/07/2014
RISTRUTTURAZIONE CIMITERI COMUNALI	2012	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO	58.848,00	60	100	27/05/2014
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI CALORE SCUOLA CERVASCA	2014	IDROTERM di ALLEGRI - Cuneo	54.103,63	60	100	21/05/2014
SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA CIAN IN FRAZ. SAN BERNARDO	2013	SMT. Di Giordano Dario & c. snc – Cuneo	23.659,02	30	100	24/10/2013
CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE VIA DELLA Villa : regimentazione acque di percolazione piovana	2013	PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - Roccavione	29.193,44	30	100	11/07/2013
SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA AL NUOVO MAGAZZINO	2013	TOMATIS GIACOMO s.r.l. Caraglio	16.571,82	25	100	24/09/2013

Descrizione	ANNO impeg	Impresa affidataria	COSTI DI REALIZZAZIONE €. Iva inclusa	TEMPI DI REALIZZ. gg	INDICATORI DI REALIZZ. %	Aggiudic. definitiva
COMUNALE						
BITUMATURE STRADE ANNO 2012	2012	PREVE COSTRUZIONI S.p.A. - Roccavione	38.180,16	30	100	
REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI INTERNI DLE NUOVO MAGAZZINO	2012	INEMAR INEMAR Borgo S.Dalmazzo	42.568,68	60	100	
COSTRUZIONE MARCIAPIEDI ANNO 2012	2012	SMT. Di Giordano Dario & c. snc - Cuneo	70.180,05	60	100	12/10/2012
AMPLIAMENTO STRUTTURE RICREATIVA FRAZ. SAN DEFENDENTE	2012	Giraudò Costruzioni s.n.c. di Giraudò Marco & c.	21.780,00	60	100	22/11/2012
SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA ROMA ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE	2012	DARDANELLI Antonio s.r.l.– Borgo S.Dalmazzo	16.087,00	30	100	29/08/2013
SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA ROMA BITUMATURA	2012	PREVE COSTRUZIONI S.p.A. – Roccavione	3.050,00	20	100	31/10/2013
RISTRUTTURAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA CUNEO	2012	CESANO FABRIZIO Dronero	22.887,00	30	100	29/08/2013
COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI DI CERVASCA CAPOLUOGO, VIA CARAGLIO integrazione	2012	SMT. Di Giordano Dario & c. snc - Cuneo	14.361,94	20	100	16/10/2013
NUOVO FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINI COMUNALI	2011	INEMAR Borgo S.Dalmazzo	174.382,54	120	100	